



COMUNE DI RAVENNA
IL VICE SINDACO

PG 84343 | 2019

Ravenna 2 maggio 2019

Al Consigliere comunale
Massimo Manzoli
Capo gruppo consiliare
Ravenna in Comune

E p..c

Ufficio di Presidenza del
Consiglio comunale

Loro sedi

OGGETTO: question time id 10012693 "Porto: ancora insabbiamenti, rinvii degli escavi e nessun timing certo"

In merito a quanto in oggetto si premette che la rielaborazione del progetto "Hub portuale", che per costo e rilievo è indubbiamente tra i maggiori progetti di opere portuali in Italia negli ultimi anni, è di grande spessore e complessità soprattutto riguardo alla molteplicità dei diversi interventi che lo compongono.

Va ricordato come la delibera approvata dal CIPE, contiene una molteplicità di prescrizioni e, quandanche approvata il 28 febbraio 2018 con n.1/2018, è stata pubblicata in GU solo il 12 settembre 2018.

Ovviamente è solo a partire da quella data che si è potuto dare corso a tutte le attività amministrative e tecnico progettuali finalizzate all'adeguamento del progetto alle molteplici prescrizioni di cui si è detto.

E' bene ricordare inoltre che, dagli ultimi mesi del 2018 ad oggi si è provveduto a:

- redigere il progetto ed aggiudicare il servizio di verifica tecnica del progetto di "Hub portuale"
- redigere il progetto ed aggiudicare il servizio di caratterizzazione dei fondali
- redigere il progetto e pubblicare la gara del servizio di monitoraggio ambientale



COMUNE DI RAVENNA
IL VICE SINDACO

- avviare le procedure di esproprio e gli accordi con i proprietari degli immobili coinvolti
- definire e progettare l'eventualità di utilizzo dei sedimenti migliori per il ripascimento della costa.

In particolare, ma soprattutto, si è dato corso alle attività intese ad ottenere le autorizzazioni allo svuotamento della c.d. "Cassa Nadep" indispensabile per il deposito del materiale di risulta degli escavi prima della destinazione finale a sottofondo delle aree logistiche da realizzarsi in conformità delle previsioni progettuali.

La relativa "Conferenza dei servizi" si è attivata il 4 aprile 2019 ed è stata fissata la sua convocazione per il 6 maggio p.v.

Solo successivamente a quella Conferenza si potranno avviare le procedure per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori – bando ormai in fase di ultimazione – pubblicazione che quindi ragionevolmente si stima potersi fare entro l'estate del corrente anno.

Nelle more dell'avvio dei lavori del progetto, ovvero della disponibilità della cassa di colmata e quindi delle aree ove posizionare i materiali, l'AdSP è intervenuta e nei prossimi giorni avvierà interventi di "livellamento" dei fondali nelle aree dove il fisiologico apporto di materiali e movimento del fondale, anche a motivo del transito delle navi, ha creato e crea diminuzione dei fondali medesimi, al fine di contenere l'impatto, comunque avendo presente che trattasi di interventi "tampone", indispensabili nelle more dei lavori del progetto HUB, ma non risolutivi.

Eugenio Fusignani